

## 春風小学校 校舎改築推進委員会（第7回）

- 日時 令和1年6月4日(火) 午後4時～
- 場所 春風小学校 図書室
- 議題 工事着工までのスケジュールと工事概要について

### ■議事

#### 1. 着工前スケジュールについて

- ・全体スケジュールの確認
- ・先行工事等の内容
- ・体育倉庫移設
- ・地域交流室やPTA室の移動
- ・SC21倉庫移設

#### 2. 工事概要について

<工事概要>

- ・工事内容
- ・工事工程
- ・工事車両ルート

<工事説明会（近隣対象）について>

- ・令和1年6月15日（土）10:00より、近隣を対象とした工事説明会を実施

#### 3. 質疑応答

委員：仮設計画②の緑色のフェンスができるのは2019年8月頃か。

事務局：2019年9月頃から設置予定。

委員：グラウンドはいつまで使えるか。

事務局：工程を見ながら個別説明する。

委員：藤棚は撤去するか。いつ頃するか。

事務局：夏祭りが終わった後に撤去する。撤去後の整地も行う。

委員：旧校舎解体後はすぐに運動スペースを確保できるか。

事務局：解体後、安全に使用できるように整地作業を行う。2021年12月までは新校舎南側の運動スペースを使用していただく。

委員：運動場の砂はどうか。近隣へ砂埃が発生している。

事務局：土であるため、一定の砂埃は発生するが、土壌改良剤を施工し、ある程度水分を含みやすい土壌にする予定。

委員：今の校舎がなくなると南側の砂埃が多くなるのではないか。

事務局：南側には防球ネットを付けて、下に3m程の防塵シートを設置する。  
施工時は、なるべく砂が飛散しないよう散水しながら施工する。

委員：運動場を利用するにあたって、自動散水の設備はあるか。

事務局：散水栓は設置する。自動ではないので、こまめに撒いていただく必要がある。

委員：水道の圧力が弱い。プールの水を落として利用する等できないか。

事務局：プールの水は消防水利の役目があるため利用できない。

委員：仮設の鉄棒は、もう少し校舎寄りにできないか。

事務局：仮設計画③の仮囲いを設置する際の支障にならないようにしている。

委員：工事車両について、東からの進入はあるか。

事務局：東側の生活道路はなるべく使わないように計画しているが、東門の改修も行うので、その時はやむをえないと考える。なるべく北側の道路を使う。

委員：北側道路を東に抜けることはできないか。

事務局：現在、北側道路について、大型車両の一方通行解除を協議中。安全対策として、登校時間である午前8:00～8:30までは、大型車両の入場はしない。

委員：児童の授業をいつも通り行いながら、工業者が大人数出入りすることになると思うが、不審者の防犯・安全対策はとられているか。

事務局：学校敷地内で区域を分けるので、行き来をする理由がなければすれ違いになるようなことはない。

委員：自由に行き来できるようになっていないということか。

事務局：なっていない。

委員：体育館西側のスペースに自転車を置けるか。

事務局：2020年に外構整備を数ヵ月間行うため、その期間は置けない。

委員：その期間はどのようにするか。

事務局：他の空いているスペースにどの程度自転車が止められるか見て、限られた台数でどのようにするか判断していただくしかない。詳しい工程が分かれば、改めてお伝えする。自転車をどこに止められるかは、その時の状況による。西側のスペースは今よりもきれいに整備する予定。

委員：騒音規制は、基準値を守って施工されるか。対策は考えているか。

事務局：基準値は守って、騒音に配慮して施工する。

解体時に音が大きくなるため、防音パネルを設置する。新築時は養生シートを使用するが、重機を低騒音・低振動タイプとする予定。

委員：東側の道路は、大型車両が通れるような舗装ではないと思う。

工事後に道路補修工事をしてもらえるか。

事務局：工事完了後の状況を見て適宜対応になるかと思うが、基本的に道路の大型車両等の制限はなく、現時点ではそういった補修の必要はないと考えている。

#### 4. 今後の予定について

- ・大きなトラブルなく工事が進めば、次回の推進委員会は竣工時の校舎見学会を予定
- ・工事前の引越については、個別に関係者と相談させていただく

閉会 午後5時15分